

贵阳轨道交通3号线一期便民用房设置情况统计表

序号	车站	建筑			装修	动照			给排水			通风	民用通信
		便民用房数量	是否设置防火卷帘和防盗卷帘门 (是/否)	套内面积 (m²)	是否进行简单装修 (是/否)	预留电功率 (kW)	是否设置独立照明开关 (是/否)	是否设置独立的电表 (是/否)	是否设置给水 (是/否)	是否设置排水 (是/否)	是否设置独立的水表 (是/否)	空调形式(多联机/风机盘管/风管)	是否预留民用通信接口 (是/否)
1	桐木岭站	1	是	27.9	是	20	是	是	是	否	是	全空气系统风管	以现场预留现状为准
2	浪风关站	1	是	17.34	是	15	是	是	是	否	是	全空气系统风管	以现场预留现状为准
3	花溪南站	1	是	18.45	是	15	是	是	是	是	是	全空气系统风管	以现场预留现状为准
4	明珠大道站	1	是	20.86	是	20	是	是	是	是	是	全空气系统风管	以现场预留现状为准
5	花溪公园站	1	是	28.38	是	20	是	是	是	否	是	全空气系统风管	以现场预留现状为准
6	贵州大学站	1	是	29.64	是	20	是	是	是	否	是	全空气系统风管	以现场预留现状为准
7	孔学堂站	1	是	15.4	是	15	是	是	是	是	是	全空气系统风管	以现场预留现状为准
8	十里河滩站	1	是	24.85	是	20	是	是	是	否	是	全空气系统风管	以现场预留现状为准
9	甘荫塘站	1	是	27.97	是	15	是	是	是	否	是	全空气系统风管	以现场预留现状为准
10	五里冲站	1	是	29.2	是	20	是	是	是	是	是	全空气系统风管	以现场预留现状为准
11	茶店站	1	是	14.19	是	15	是	是	是	否	是	全空气系统风管	以现场预留现状为准
12	顺海站	1	是	20.47	是	20	是	是	是	是	是	全空气系统风管	以现场预留现状为准
13	洛湾站	便民用房一	是	29.25	是	20	是	是	是	否	是	全空气系统风管	以现场预留现状为准
14		便民用房二	是	29.46	是	20	是	是	是	否	是	全空气系统风管	以现场预留现状为准
15		便民用房三	是	29.47	是	20	是	是	是	否	是	全空气系统风管	以现场预留现状为准
16	洛湾站生活楼	1	否	19.31	是	20	是	是	否	否	否	多联机	以现场预留现状为准
合计	24个车站	33	全线车站便民用房总面积	382.14									

特别声明：1. 便民用房移交标准为现状移交；2. 预留措施表中内容与现场不符时以现场实际为准。

